

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении ремонтных работ на автодорогах по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В программу включено 6 автомобильных дорог. Проведены электронные аукционы по выбору подрядных организаций.

1.ремонт дороги по пер.Днепровскому - подрядчик ООО "Союзстрой".

Муниципальный контракт заключен 16.05.2019 . Стоимость работ 8 599 799,51 руб.

Начало работ - 16.05.2019 г. Окончание работ - 15.07. 2019 г.

По состоянию на 23.05.2019 г. - проведены работы по очистке проезжей части и обочин, фрезерование проезжей части, начаты работы по подготовке основания для установки бордюрного камня (50%).

2. ремонт нижней объездной дороги от р.Урал до пл.Гагарина - подрядчик ООО " АвтоТрансСервисСтрой".

Муниципальный контракт в стадии заключения (ориентировочно после 27.05.2019г.) Стоимость работ 40 105 552,56 руб.

Начало работ - 17.05.2019 г. Окончание работ - 28.08. 2019 г.

По состоянию на 23.05.2019 г. - проведены работы по очистке проезжей части и обочин, начали фрезерование проезжей части.

3. ремонт дороги по ул.Елшанской - подрядчик ООО "Спецстроевец- 6 плюс".

Муниципальный контракт в стадии заключения (ориентировочно после 27.05.2019г.) Стоимость работ 30 005 934,03 руб.

Начало работ - 17.05.2019 г. Окончание работ - 07.08. 2019 г.

По состоянию на 23.05.2019 г. - проведены работы по очистке проезжей части и обочин, начат демонтаж колодцев водоснабжения для подготовки к фрезерованию проезжей части дороги

4. ремонт дороги по ул.Энергетиков - подрядчик ООО "Спецстроевец- 6 плюс".

Муниципальный контракт в стадии заключения (ориентировочно после 27.05.2019г.) Стоимость работ 40 171 778,22 руб.

Начало работ - 17.05.2019 г. Окончание работ - 19.08. 2019 г.

По состоянию на 23.05.2019 г. - начаты подготовительные работы: очистка территории ,снятие и вывоз лишнего грунта с обочин

5. ремонт автодороги по дамбе от пл.Гагарина до моста р.Урал - подрядчик ООО " АвтоТрансСервисСтрой".

Муниципальный контракт в стадии заключения (ориентировочно после 27.05.2019г.) Стоимость работ 38 366 408,92 руб.

Начало работ - 27.05.2019 г. Окончание работ - 05.08. 2019 г.

6. ремонт дороги по ул.К.Маркса - подрядчик ООО "Трасса-56»

Муниципальный контракт в стадии заключения (ориентировочно после 27.05.2019г.) Стоимость работ 15 992 595,82 руб.

Начало работ -27.05.2019 г. Окончание работ - 29.07. 2019 г.

Из средств возникшей экономии

7. ремонт автодороги к очистным сооружениям

Сметная стоимость 14 567 930,94 руб. Сметный расчет направлен на гос. экспертизу 21.05.2019 г.

Всего на 2019 г выделено 187,81 млн.руб. необходимо отремонтировать 13,5 км дорог.

Планируется ежегодно выделять для года Орска по 187,81 млн.руб включительно до 2024 года.

В 2020 г. планировался ремонт дорог (12,5км) : ул.Строителей,
ул.Новосибирская, ул.Союзная, ул.Жуковского, ул.Вокзальная, ул.Перегонная;

В 2021-24 г. планировался ремонт дорог (33,4км): ул.Станиславского,
ул.Станционная, ул. III Интернационала, ул.Азовская, ул.Волкова, ул.Беляева,
ул.Тагильская, ул.Ялтинская, ул.Орджоникидзе, ул.Крайняя,
ул.Краснознаменная, пр.Западный, ул.Геологическая, ул.Урожайная,
ул.Вяземская, ул.Кировоградская, ул.Тобольская, ул.Водоканальная,
ул.Лебедева, ул.Светлая, дорога от пос. Крыловка до пос Урпия.